



---

<b>OBRA</b>	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA GAVIA. FASE I. DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
<b>ACTA DE REUNIÓN Nº</b>	02
<b>FECHA</b>	09/10/17
<b>LUGAR DE REUNIÓN</b>	Oficinas Rehabilitación de Zonas Verdes. Pº Camoens, s/n. Madrid

---

**REUNIDOS:**

NOMBRE	EMPRESA	CÓDIGO	FIRMA
Luis F. García	Ayto. Madrid	AYTO	

Dirección de Obra

---

Mª Carmen Espinosa	Serynco Ingenieros, S.A.	Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud
--------------------	--------------------------	---

---

---

Rosa Mª Pérez	AV PAU Ensanche Vallecas	VECINOS
---------------	--------------------------	---------

---

---

Enrique Villalobos	FRAVM
--------------------	-------

---

---

**TEMAS TRATADOS**

**01.- PLANTACIONES**

- Los vecinos en su Informe del proceso participativo manifestaron su opinión sobre la no plantación en el ámbito de plátanos y pinos por alergias y la procesionaria respectivamente. En una nota de prensa del Ayuntamiento reciente, apareció que se iban a plantar en la Fase I varias especies entre ellas estas dos. El Ayuntamiento les informa a los vecinos que la redacción del Proyecto de la Fase I fue anterior al Informe, que las plantaciones en esta Fase eran únicamente reposiciones de algunos árboles y por ello se habían contemplado 12 plátanos y 2 pinos, pero que se tendrá en cuenta su opinión y serán sustituidos por otros de los que aparecen en el Proyecto. Ya se le ha dado la orden a la empresa constructora.
- Los vecinos indican que la especie que les gusta es kiri. Dado que no aparece en el Proyecto en esta Fase no se puede poner, pero se tendrá en cuenta para la Fase siguiente.



## **02.- PLAZO DE LA OBRA**

- La obra contempla plantaciones y éstas deben realizarse en una época del año, el plazo de la obra se ha ampliado hasta mediados de diciembre. Se comenta que en tres semanas según el Contratista las plantaciones y su riego estarían resueltas, pero que hay que esperar al cambio de tiempo.

## **03.- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**

- Se repasa las obras de la Fase I, queda pendiente: parte del cerramiento, mobiliario urbano (bancos y papeleras), plantaciones y riego de las mismas.
- El cerramiento ha tenido dos problemas: uno interferencia con otra obra del Ayuntamiento de la red primaria de agua regenerada, ya terminada y que por tanto ya se puede colocar el cerramiento en esa zona y el segundo en el extremo suroeste, donde unos individuos han tirado el cerramiento porque dicen que se están invadiendo sus terrenos. El Ayuntamiento ha comprobado la titularidad de los mismos, siendo terrenos municipales. Puesto que han manifestado su interés en repetir el acto vandálico si se restituye la valla, el Ayuntamiento está intentando mantener una reunión con los supuestos propietarios: Hermanos Santos. Enrique Villalobos cree que estos están en la Junta de Valdecarros y va a intentar ayudar en la localización de los mismos.

## **04.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS**

- Se comenta que se ha recibido escrito de la Comunidad de Madrid solicitando Proyecto y seguimiento arqueológico y paleontológico para las obras. El Ayuntamiento comenta que está en fase de contratación de la empresa que lo va a llevar a cabo y que espera que esto no retrase las obras.